PLANNING
Gemeente Arnhem
Herinrichting Groenzone Visserslaan

vakantieperiode

16 december 2015

	Omschrijving	een-heid	hvh	november							december					januari				februari				maart					april							
				42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Start werkoverleg																																			
	AP04 rapport																																			
	Melding bodembesluit																																			
	Bewonersbrief																																			
	Nulmeting terrein																																			
	Digitaal uitzetten werkterrein																																			
	Start werk, opruimen, frezen, maaien																																			
	OCE werkzaamheden Bodac																																			
	- OCE werk bepaalt de volgende werkzaamheden																																			
	Verwijderen bomen																																			
	Grondwerk deel A incl. beschoeiing																																			
	Grondwerk deel B incl. beschoeiing																																			
	Grondwerk deel C incl. beschoeiing																																			
	Grondwerk deel D																																			
	Halverhardingspad maken																																			
	Bomen, bosplantsoen planten																																			
	Gras en kruiden inzaaien																																			
	Eindmeting																																			
	Oplevering aanleggedeelte																																			
	Opleveren aanlegwerkzaamheden																																			
	Opleverdossier																																			
	Onderhoud 3 jaar (zie garantiebepalingen)																																			etc.
	Nazorgwerkzaamheden bomen en bosplantsoen																																			
	conform stroomschema, zie bijlage 4;																																			
	opleveren 31 december 2018.																																			